

Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	14 dia(s)	Saldo de prazo	166 dia(s)
Responsável técnico					
Data	13/10/2025	Dia da semana	segunda-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

Turno/Tempo	
Manhã	07:00 a 12:00
Tarde	13:00 a 17:00
Noite	

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO	1,5000	m3	
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO TERREO	2,5000	m3	
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO	1,0000	un	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	8
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				Total: 13

Relatório fotográfico no Anexo I.



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO



MATERIAL PARA ALVENARIA



MATERIAL DEMOLIDO

Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	15 dia(s)	Saldo de prazo	165 dia(s)
Responsável técnico					
Data	14/10/2025	Dia da semana	terça-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

		Turno/Tempo
Manhã	07:00 a 12:00	Aberto
Tarde	13:00 a 17:00	Aberto
Noite		

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO	3,0000	m3	
ALVENARIA TERREO	2,0000	m2	
DEMOLIÇÃO TERREO	1,5000	m2	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	7
5512	Insumo	PEDREIRO	Mão de obra direta	1
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				Total: 13

Relatório fotográfico no Anexo I.



DEMOLIÇÃO PISO ELEVADO - TERREO



DEMOLIÇÃO ESCADA DE CONCRETO - TERREO



MATERIAL DEMOLIDO ACUMULADO



ALVENARIA DEPOSITO DE RESIDOS

Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	16 dia(s)	Saldo de prazo	164 dia(s)
Responsável técnico					
Data	15/10/2025	Dia da semana	quarta-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

		Turno/Tempo
Manhã	07:00 a 12:00	Aberto
Tarde	13:00 a 17:00	Aberto
Noite		

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO	1,5000	m3	
ALVENARIA TERREO	4,5000	m2	
DEMOLIÇÃO TERREO	2,0000	m2	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	7
5512	Insumo	PEDREIRO	Mão de obra direta	1
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				Total: 13

Relatório fotográfico no Anexo I.



ALVENARIA DEPOSITO DE RESIDOS



ESCADA DE CONCRETO DEMOLIDA



PLATAFORMA METALICA A SER REMOVIDA



DEMOLIÇÃO DE PISO ELEVADO TERREO

Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	17 dia(s)	Saldo de prazo	163 dia(s)
Responsável técnico					
Data	16/10/2025	Dia da semana	quinta-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

		Turno/Tempo
Manhã	07:00 a 12:00	Aberto
Tarde	13:00 a 17:00	Aberto
Noite		

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO	2,3000	m3	
ALVENARIA TERREO	1,0000	m2	
DEMOLIÇÃO TERREO	12,5000	m2	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	7
5512	Insumo	PEDREIRO	Mão de obra direta	1
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				Total: 13

Relatório fotográfico no Anexo I.



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



ALVENARIA DEPOSITO DE RESIDOS



DEMOLIÇÃO DE PISO ELEVADO 1º PAVIMENTO



LIMPEZA 1º PAVIMENTO

Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	18 dia(s)	Saldo de prazo	162 dia(s)
Responsável técnico					
Data	17/10/2025	Dia da semana	sexta-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

		Turno/Tempo
Manhã	07:00 a 12:00	Aberto
Tarde	13:00 a 17:00	Aberto
Noite		

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	7
5512	Insumo	PEDREIRO	Mão de obra direta	1
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				Total: 13

Relatório fotográfico no Anexo I.



DEMOLÇÃO PISO ELEVADO TERREO



ABERTURA DE VÃO DE PORTA TERREO



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



BARRACÃO E REFEITORIO CONCLUÍDO